



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาศักดิ์
โทร ๐-๕๔๔๕-๓๐๘๑ ต่อ ๑๐๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ											
๑	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายทุ่งเหล่า หมู่ที่ ๓	✓			๒๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๕/๖/๖๗	๒๕/๗/๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร สายร่องขี้นา หมู่ที่ ๓	✓			๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๘๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๒๕/๖/๖๗	๒๕/๗/๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ทางเข้าป่าสุสาน	✓			๒๒๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๙,๗๐๐.๐๐	๑๑๒,๓๐๐.๐๐	๕/๙/๖๗	๔/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตรอก ๑๕	✓			๒๑๘,๔๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๕/๘/๖๗	๔/๑๐/๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านร่องเข็ม			✓	๕๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕๓,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	โอนลด
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านดอนมูล	✓			๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๙/๖๗	๑๐/๑๑/๖๗	กองช่าง	ตั้งเป็น รายการใหม่
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ซอยบ้านโกเต็ง	✓			๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๘๐๐.๐๐	๔๗,๒๐๐.๐๐	๑๘/๑๑/๖๗	๑๗/๑/๖๘	กองช่าง	ตั้งเป็น รายการใหม่
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตรอก ๙	✓			๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๘/๙/๖๗	๑๗/๑๑/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านร่องเข็ม	✓			๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๗๙๘.๙๗	๑๒๕,๒๐๑.๐๓	๒๖/๙/๖๗	๒๕/๑๑/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗	✓			๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๗๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐	๒๕/๑๑/๖๗	๒๔/๑๑/๖๘	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านร่องครกใต้	✓			๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๑/๙/๖๗	๑๐/๑๑/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ บ้านร่องครกเหนือ	✓			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๒๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	๒๕/๑๑/๖๗	๒๔/๑/๖๘	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๖ ตรอก ๑๓	✓			๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๘๐๐.๐๐	๓๘,๒๐๐.๐๐	๒๕/๑๑/๖๗	๒๔/๑/๖๘	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ซอย ๔	✓			๒๐๓,๙๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๐๐	๑๘/๙/๖๗	๑๗/๑๑/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ซอย ๑๕	✓			๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๗๒๘,๘๗๕.๓๒	๒๗๐,๑๒๔.๖๘	๒๖/๙/๖๗	๒๕/๑๑/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๘			✓	๕๘๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๗,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	โอนลด
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายจำป่าหวาย-ถนนอุบลี หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๙			✓	๕,๐๖๒,๐๐๐	๐.๐๐	๕,๐๖๒,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	โอนลด
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ซอย ๑๖			✓	๖๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	โอนลด
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบั่กน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒			✓	๒๕๗,๖๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๘,๖๐๐.๐๐	๑๑/๓/๖๘	๙/๖/๖๘	กองช่าง	โอนลด
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ ตรอก ๔			✓	๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒๒/๔/๖๘	๒๑/๖/๖๘	กองช่าง	โอนลด
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบั่ก คสล. หมู่ที่ ๑	✓			๗๑๖,๐๐๐.๐๐	๖๐๙,๐๒๘.๐๐	๑๐๖,๕๗๒.๐๐	๒๖/๙/๖๘	๒๕/๑๑/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๕		✓		๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๘๐๐.๐๐	๑๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๒/๔/๖๘	๒๑/๗/๖๘	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ร่องขุย		✓		๕๐๓,๔๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ ๑๑		✓		๕๖๔,๙๙๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๒๕	โครงการลงดินถมปรับระดับถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดาวเรือง	✓			๘,๒๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๗/๖/๖๗	๗/๗/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๒๖	โครงการลงดินถมปรับระดับพื้นที่การเกษตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านร่องเข็ม	✓			๔๔,๘๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๗/๖/๖๗	๗/๗/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๒๗	โครงการลงดินถนนพื้นที่การเกษตร พร้อมขุดร่องน้ำและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๐ สายร่องกันก้าว	✓			๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗/๖/๖๗	๒๒/๗/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๒๘	โครงการดาดลำเหมือง หมู่ที่ ๑๒ สายฝักอีแห้งถึงดอนแม่หม้าย			✓	๘๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑๗,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างราวกันตกป้องกันอุบัติเหตุ หมู่ที่ ๕ ตรอก ๑			✓	๓๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๘๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	กองช่าง	
๓๐	โครงการจัดซื้อรถดับเพลิงหลัก ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะท้าย	✓			๕,๗๔๔,๐๐๐	๕,๖๙๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๓/๙/๖๗	๑๒/๑๒/๖๗	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๓๑	โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ	✓			๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๙/๖๗	๑๓/๑๐/๖๗	งาน สาธารณสุข	จ่ายจากเงิน สะสม
๓๒	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	✓			๑,๐๕๕,๐๐๐	๑,๐๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐/๑๑/๖๗	๑๘/๒/๖๘	กองช่าง	จ่ายจากเงิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
	ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคม										สะสม
๓๓	โครงการก่อสร้างเทลาน คสล.ป่าสุสาน หมู่ที่ ๕		✓		๔๙๓,๙๐๐.๐๐	๔๒๙,๙๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๑/๔/๖๘	๓๑/๕/๖๘	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
๓๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์		✓		๙๘๘,๙๐๐.๐๐	๔๔๙,๔๐๐.๐๐	๕๓๙,๕๐๐.๐๐	๒๕/๓/๖๘	๒๔/๔/๖๘	กองช่าง	จ่ายจากเงิน สะสม
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๔ โครงการ				๒๓,๕๓๐,๐๙๐.๐๐	๑๒,๔๔๑,๙๕๗,๒๙	๑,๘๔๒,๒๙๗,๗๑				
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม											
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	✓			๑๔,๒๐๐.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	๐	๑๙/๗/๖๗	๒๑/๗/๖๗	งานการศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง	✓			๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๑๗๓.๘๑	๒๘,๘๒๖.๑๙	๗/๑๑/๖๖	๗/๑๑/๖๖	งานการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัต	✓			๑๒,๐๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑๕/๙/๖๗	๑๕/๑๐/๖๗	งานการศึกษา	
๔	โครงการมหรหรรmgrกีฬาพื้นบ้าน			✓	๗๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๔๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งานการศึกษา	โอนลด
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	✓			๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๖,๙๙๔.๐๐	๖.๐๐	๑๓/๐๔/๖๗	๑๓/๐๔/๖๗	งานการศึกษา	
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ			✓	๑๐,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งานสังคม สงเคราะห์	โอนลด
๗	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓			๕๒,๙๗๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๒๕,๔๗๐.๐๐	๐๑/๕/๖๗	๓๑/๐๘/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศจ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	✓			๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๕,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑/๕/๖๗	๒๔/๖/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๙	โครงการส่งเสริมประเพณีวัดพระธาตุดอยน้อย	✓			๔๗,๗๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๘,๗๕๐.๐๐	๑๒/๘/๖๗	๑๒/๘/๖๗	งานการศึกษา	
๑๐	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	✓			๗,๘๖๐.๐๐	๗,๘๖๐.๐๐	๐.๐๐	๗/๗/๖๗	๙/๗/๖๗	งานการศึกษา	
๑๑	โครงการอบรมทักษะอาชีพเสริมการสานตะกร้าและกระเป๋าจากเส้น พลาสติก	✓			๑๔,๓๑๐.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗/๘/๖๗	๒๗/๘/๖๗	งานพัฒนา ชุมชน	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๑/๖๗	๑๕/๘/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๑๑,๔๔๐.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗/๗/๖๗	๑๘/๗/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๘,๕๖๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๘/๖๗	๑๓/๘/๖๗	งาน สาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓/๘/๖๗	๒๓/๘/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๑๐,๐๕๐.๐๐	๑๐,๐๕๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๑๒/๖๗	๕/๑๒/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๑๓,๑๐๐.๐๐	๑๓,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖/๖/๖๗	๗/๖/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๑๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘/๑/๖๗	๒๘/๑/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๑๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	✓			๖,๖๖๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๓/๖/๖๗	๓/๖/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๖,๖๖๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๔/๖๗	๑๕/๔/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ	✓			๖,๖๘๐.๐๐	๖,๖๘๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๗/๖๗	๒๐/๗/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	✓			๙,๙๔๐.๐๐	๙,๙๔๐.๐๐	๐.๐๐	๖/๖/๖๗	๗/๖/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๑๐,๐๖๐.๐๐	๑๐,๐๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐๑/๑๐/๖๖	๓๐/๐๙/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๕/๖๗	๓๐/๖/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๕/๖๗	๓๐/๖/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๕/๖๗	๓๐/๖/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๒๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	งาน สาธารณสุข	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๒๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเร่ร่่งเด้านม	✓			๙,๙๒๐.๐๐	๙,๙๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๓๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ	✓			๑๐,๐๘๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๕/๖๗	๒๗/๕/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๓๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเร่ร่่งเด้านม	✓			๙,๙๒๐.๐๐	๙,๙๒๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๔/๖๗	๑๕/๔/๖๗	งาน สาธารณสุข	
๓๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ	✓			๑๐,๐๘๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๑๐/๖๖	๔/๑๑/๖๖	งาน สาธารณสุข	
๓๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาฯ	✓			๗,๒๕๐.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๑๐/๖๖	๔/๑๑/๖๖	งาน สาธารณสุข	
๓๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านมเร่ร่่งเด้านม	✓			๕,๘๕๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๑๐/๖๖	๔/๑๑/๖๖	งาน สาธารณสุข	
๓๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตามโครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๖,๙๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๑๐/๖๖	๔/๑๑/๖๖	งาน สาธารณสุข	
๓๖	โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส			✓	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งาน สาธารณสุข	
๓๗	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำปาหวาย	✓			๔๓๖,๕๙๐.๐๐	๔๓๖,๕๙๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๑๐/๖๖	๑๕/๘/๖๗	งานการศึกษา	
๓๘	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	✓			๑๒๑,๑๗๖.๐๐	๑๒๑,๑๗๖.๐๐	๐.๐๐	๕/๑๐/๖๖	๑๕/๘/๖๗	งานการศึกษา	
๓๙	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓			๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๑๐/๖๖	๑๕/๘/๖๗	งานการศึกษา	
๔๐	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓			๖,๐๙๐.๐๐	๖,๐๙๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๑๐/๖๖	๑๕/๘/๖๗	งานการศึกษา	
๔๑	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓			๖,๘๒๕.๐๐	๖,๘๒๕.๐๐	๐.๐๐	๕/๑๐/๖๖	๑๕/๘/๖๗	งานการศึกษา	
๔๒	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	✓			๙,๗๔๔.๐๐	๙,๗๔๔.๐๐	๐.๐๐	๕/๑๐/๖๖	๑๕/๘/๖๗	งานการศึกษา	
๔๓	ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๑๐/๖๖	๑๕/๘/๖๗	งานการศึกษา	
๔๔	ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๘,๙๓๒,๔๐๐	๑๗,๑๒๑,๑๐๐	๑,๘๑๑,๓๐๐	๑/๑๐/๖๖	๑๐/๙/๖๗	งานสังคม สงเคราะห์	
๔๕	ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			๓,๐๔๒,๐๐๐	๒,๙๒๐,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑/๑๐/๖๖	๑๐/๙/๖๗	งานสังคม สงเคราะห์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๖	ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑/๑๐/๖๖	๑๐/๙/๖๗	งานสังคม สงเคราะห์	
๔๗	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจำป่าหวาย	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๖๖	๑๐/๙/๖๗	งานสังคม สงเคราะห์	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๔๗ โครงการ					๒๓,๖๙๖,๑๒๕.๐๐	๒๑,๕๑๘,๖๘๒.๘๑	๒,๐๙๖,๔๘๒.๑๙				
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๓ พัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑	โครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชนโดยเตาเผาขยะ	✓			๑๖,๙๒๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๒,๗๒๐.๐๐	๒๕/๓/๖๗	๒๕/๓/๖๗	กอง สาธารณสุข	
๒	โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนและหมอกควัน	✓			๑๓,๑๘๐.๐๐	๑๑,๖๘๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๘/๒/๖๗	๘/๒/๖๗	กอง สาธารณสุข	
๓	โครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			✓	๙,๐๕๕.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๙,๐๕๕.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย	✓			๘,๙๖๐.๐๐	๘,๙๑๕.๐๐	๔๕.๐๐	๒/๒/๖๗	๑๕/๒/๖๗	กอง สาธารณสุข	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๔ โครงการ					๔๘,๑๑๕.๐๐	๒๔,๗๙๕.๐๐	๒๓,๓๒๐.๐๐				
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๔ พัฒนางานการรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน											
๑	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	✓			๒๕,๐๐๐.๐๐	๖,๙๔๕.๐๐	๑๘,๐๕๕.๐๐	๑/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	งานบริหารฯ	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓			๕,๘๗๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๙/๘/๖๗	๙/๘/๖๗	งานป้องกันฯ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน			✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งานบริหาร ทั่วไป	ออนไลน์
๔	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน			✓	๒๙,๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๘๔๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งานป้องกันฯ	ออนไลน์
๕	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)	✓			๑๑,๐๗๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๙,๕๓๐.๐๐	๒๒/๖/๖๗	๒๒/๓/๖๗	งานป้องกัน	
๖	ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	✓			๑๑,๒๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๑๐/๖๖	๑๐/๙/๖๗	งานบริหารฯ	
๗	โครงการความปลอดภัยทางถนน	✓			๗,๕๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๓/๘/๖๗	๒๓/๘/๖๗	งานป้องกัน	
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ			✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งานป้องกัน	ออนไลน์
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๘ โครงการ					๒๑๐,๕๘๐.๐๐	๒๗,๙๐๕.๐๐	๙๒,๖๗๕.๐๐				
ยุทธศาสตร์ด้านที่ ๕ พัฒนางองค์กรให้มีศักยภาพในการให้บริการประชาชน											
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล			✓	๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	ไม่ได้	ไม่ได้	งานการ	โอนเป็น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
								ดำเนินการ	ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่	รายการอื่น
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย	✓			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๘,๖๕๑.๐๐	๓๑,๓๔๙.๐๐	๑/๓/๖๗	๓๐/๘/๖๗	งานบริหาร งานคลัง	
๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.	✓			๓,๙๐๐.๐๐	๑,๗๒๘.๐๐	๒,๑๗๒.๐๐	๖/๒/๖๗	๓๐/๙/๖๗	งานบริหาร ทั่วไป	
๔	โครงการประชุมประชาคมตำบล			✓	๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งานบริหาร ทั่วไป	โอนเป็น รายการอื่น ๙,๓๐๐.- บาท
๕	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ			✓	๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งานบริหาร งานคลัง	โอนเป็น รายการอื่น ๖,๙๐๐.- บาท
๖	โครงการรื้อวัดที่หลวง	✓			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๙๐.๐๐	๗๙,๔๑๐.๐๐	๒๙/๕/๖๗	๒๙/๕/๖๗	กองช่าง	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๖ โครงการ					๒๔๗,๙๐๐.๐๐	๑๑๐,๙๖๙.๐๐	๑๑๒,๙๓๑.๐๐				
รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ จำนวน ๙๙ โครงการ					๔๗,๗๓๒,๘๑๐.๐๐	๓๔,๑๒๔,๓๐๙.๙๑	๔,๑๖๗,๗๐๕.๙๐				